



G. PIERSON
Consultant

FONDERIES WAELES

à BLERE

DISPOSITIF DE PIEGEAGE DU F.O.D.

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 25 juin 1992

Tours le 3 juillet 1992

Dispositifs : Cf. rapports antérieurs.

Constat au 25 juin 1992.

L'importance du constat à cette date est d'intégrer les effets de la pluviométrie récente et des mouvements du lit mineur du CHER.

Piézomètres

	P1	P2	P3
Niveau statique (repère = tête acier)	4,25	4,40	4,15

Aucune trace de F.O.D. dans les eaux.

DRAIN EN RIVE DE CHER

Aucune trace de F.O.D.

Remarque : L'entreprise n'a toujours pas relevé les pierres dans le puits aval (Cf. demande faite auprès de la D.D.E.).

PUITS BUSE PROCHE DE LA CITERNE

Récupération de F.O.D. au fond de ce puits.

CITERNE

Récupération régulière de F.O.D.

A ce jour WAELES a repris environ 500 litres de F.O.D. dans le puits et la citerne et ce, par petites interventions plusieurs fois par semaine.

Le F.O.D. est stocké dans une cuve étanche puis enlevé par une entreprise spécialisée.

.../...

ETAT DU SITE DE STOCKAGE PROCHE DE LA DEVIATION DE BLERE (DEPOT D.D.E.)

Aucune trace huileuse sur le bassin aval de décantation. Il semble que la partie volatile se soit déjà exprimée et que le solde des goudrons soit adsorbé par les matériaux de déblai.

ACTION ACTUELLE

Un bac de décantation est prêt à fonctionner sur le site de l'usine. Mais les conditions ne sont pas réunies pour mettre en service un déshuileur par absence de F.O.D. sur les points de prélèvement possibles.

ACTION FUTURE

Programme vu avec la Direction de WAELES.

Chaque semaine : Suivi piézométrique des différents points, prélèvement d'eau pour examen visuel et olfactif.

En cas d'apparition de traces de F.O.D., WAELES intervient.

Deux fois par semaine : Continuité de l'action de récupération dans le puits et le fond de la citerne.

Bilan à prévoir après plusieurs mois de cette action.

En conclusion, le dispositif prévu a permis de piéger une partie du F.O.D. et de contrôler l'évolution de la charge dans les terrains.

